279/282

7/1 13.

Herrer Brödrene Dahl

København.

Deres Ærede af f. M. har jeg modtaget og bemærket dens Indhold. Imidlertid er det os ikke muligt i Øjeblikket bestemt af afgøre, om vi vil kunne fare Brug for de tilbudte Maaler, justerede til 625 Liter pr. 10 Ctr. Vi vil dog gerne aftage Dem, under den Forudsætning, at Fabrikken vil opbevare dem indtil videre og eventuelt, om det skulde gøre nødigt, justere dem alle eller en Del af dem til 650 Liter pr. 10 Ctr.

Imidlertid Deres ærede Nærmere desangaaende

Tegner

Ærbødigst

M. Harder.

Mst.

239

14 Januar 3.

20 - 1 13.

A/S Dansk Glödenetfabrik „Helios".

Ved hoslagt at remittere Konto Kurant, som er mig tilsendt, skal jeg höflegst oplyse, at de angivne Beløb pr 21 à 30 Oktober fut. = Kr 4.90 + Kr 6.75 = Kr 6.45 er dem tilsendt fra Kommunens Kammerkonto fr. Postanvisning d 21/11 1912.

Erbödigst
M. A. Harder
Cand. Mat.

Ved Nærværende skal jeg tjenstlig meddele, at jeg efter Deres behagelige Anmodning har prøvet en fra Frederikshavns Skibsarft og Flydedok nedtagen 25 mm's Vandmaaler, der angav et Forbrug af 491,04 m³ Vand. Maaleren prøvedes sammen med 2 fra Værket lige justerede 15 mm Maalere, i 2 forskellige Stillinger, den og med Modtryk og vist i det første Tilfælde en Fejl paa ca. - 4%, hvad der maatte ventes, aar der intet Modtryk fandtes, i det andet viste den korrekt.

15 Januar 1913.

Herrn. Grosserer Brdrn. Dahl
København.

Deres Ærede af G. D. modtaget. I løbet af ca. 3 uger 1 Maaned antager jeg, at kunne afgive, hvorledes Maalerne skulle justeres, og skal saa straks give Dem Meddelelse derom, for at Maalerne kunne afsendes. Det samme 2 Rö er modtaget, og tegnes den 100-Lys-Maaler.

Erbödigst
M. A. Harder.

281
286

212/284

20 - 1 13.

Til Formanden for Vandværksudvalget,

Hr. Grosserer Lauritzen,

her.

Ved Nærværende skal jeg tjenstlig meddele, at jeg efter Deres behagelige Anmodning har prøvet en fra Frederikshavns Skiftsværft og Flydedok nedtagen 25 mm's Vandmaaler, der angav et Forbrug af 4291,04 m^3 Vand. Maaleren prøvedes sammen med 2 fra Værket lige justerede 15 mm Maalere, i 2 forskellige Stillinger uden og med Modtryk og viste i det første Tilfælde en Fejl paa ca. - 4%, hvad der maatte ventes, naar der intet Modtryk fandtes, i det andet viste den korrekt.

M. Harder.

283
287

20 - 1 13.

Til Gasværksudvalgets Formand,
Hr. Grosserer Lauritzen,
her.

Ved Nærværende skal jeg tjenstlig meddele, at jeg af Økonoma for Frederikshavns Svendehjem, Kalkværksvej, Enkefru Christensen, har modtaget en mundtlig Meddelelse om, at der af en Smedesvend Bernhard Jensen, nu boende i Nørregade, var blevet udført Gasledningsarbejder i ommeldte Frederikshavns Svendehjem i Modstrid med § 2, 2det Stykke i Regulativ for Gasforsyning for Frhvns. Gasværk. Jeg undersøgte Forholdet paa Stedet, og det viste sig, at forannævnte Bernhard Jensen havde anbragt, men atter nedtaget en Ledning fra Køkken til Spisestue; og i Køkkenet anbragt en Gasarm med Gasglødelysbrænder med nedadbrændende Net. Jeg undlader heller ikke at meddele, at Fru Christensen paastod at have forespurgt bemeldte Bernhard Jensen før Udførelsen, om han ogsaa var berettiget til at udføre de paatænkte Arbejder, hvilket Spørgsmaal han besvarede bejaende.

M. A. Harder

Pst. Stadsingeniør.

280
445

28/1 13.

Hr Lund & Lawerentz

Köbenhavn.

Deres Svartelegram af D. D. har jeg modtaget, og ser deraf at min telefoniske Meddelelse af 13 ds. maa være blevet meget daarligt opfattet og refereret. Jeg bad dem Herre, jeg talte med, anmode Dem om, fossaavidt de i Tyskland bestilte Vandsamlere ikke kunde ventes de første Dage, da om muligt at annullere Ordren og i Stedet sende os 1 Stk almindelig 2" og 2 Stk almindelige 3" Vandsamlere med 4 Stk tilvarende Halsbøjninger til hver af dem (imidlertid vist det sig, at vi havde 4 Stk 3" Halsbøjninger ede, hvorfor jeg telegrafende Antallet), idet jo in Vandsamler med 4 Halsbøjninger kan gøre samme Nytte som en Vandsamler med Skellevæg. Imidlertid haaber jeg, at vi har de famøse Vandsamlere paa Torsdag Morgen; jeg havde ventet, at de skovet Tald havde vært her i Mandags Morgen med Damperen hertil. Men nu er der vel ikke Muligheed for Misforstaaelsen?

Ærbødigst

M Allarded.

23/1 13.

202
288

Til

Udvalget for Gader & Veje.
her.

Ved Narvarende skal jeg tjenstlig meddele ifølge Anmodning fra Hr. Entreprenör O. G. Bovin, her, at der herfra intet vil kunne indvendes imod at det af ham i Anledning af udført Arbejder ved Istandsættelse af Boensgade (Arbejdet fuldført medio August 1911) stillede Depositum, stort Kr 249.55, indestaaende paa Kontrabog No 284 med Frederikshavns Bank, udleveres ham uden Afkortning.

M. L. Harder.
const. Stadsing.

282
297

[illegible]

d. 29 Januar 1913.

Herrer Brdra Dahl
Aarhus.

Den i Deres Skrivelse af 27 ds. angivne Varepost er anvist til Udlæsning. Da 100 Lyttestaaleren har vant returneret og først ankommet for nogle Dage siden, er Regningen ikke blevet anvist fra.

Ord.
M. L. Harder.

284
294

23-1- 13

Til

Gasværksudvalgets Formand

S. T. Hr. Grosserer Lauritzen,

her.

Efter Deres behagelige, derom fremsatte Anmodning skal jeg herved tjenstligst indberette vedrørende de foreligende Anmeldelser om Gasledningsanlæg i Ejendommene Dammarksgade Nr. 22 & 60, at der efter min Formening i intet af Tilfældene er udført Anlæg, der efter den almindelige, ogsaa her anvendte Kutyme kræver Anmeldelse.

Det førstnævnte Sted var der hos Montør Nielsen indlagt interimistisk til Demonstration af diverse Glødelysbrændere en Gasledning, med Tilslutning til den eksisterende Ledning gennem en løs Gaslange.

Hos Konsul R. Andersen var tre Stykker Glødelyslamper i Butiksvinduerne ombyttede med tre større og stærkere lysende Lamper, der samtidig var flyttede ca: 5 cm. ind i Lokalet af Hensyn til Rullegardinerne.

I begge Tilfælde havde ovennævnte Montør Nielsen foretaget Opmaalingen af Lamperne for aut. Gas- & Vandmester A.M.Andersen.

M. A. Hardet

Konst. Stadsing.

266

3/4 13

Til

Til

S. T.

Udvalget for Gader og Veje,

her.

I Anledning af det sidste Udvalgs Forespørgsel om Bekostningen ved Udførelsen af den i vedlagte Andragende omtalte Kloakledning fra Kirkepladsen til Kirkegade skal jeg herved tjenstligst meddele, at Bekostningen vil andrage ca: 450 Kr.

Kat. Stadsing.

13 Jan 13

5/2

120

Hr. Konsul R. Andersen.

Gjørning [illegible] Dampskib, hvor

Vedlagt fremsende jeg Regning fra Entrepreneur Svensson vedrørende udførte Arbeidelyde, idet jeg skal bemærke at Betonmanglen ikke kan overtøje 650 Mfd, og at [illegible] man ved Dem om [illegible] at konstatere Rigtigheden af den udtl. Del af Regningen lodlyde.

[illegible]

Ærbødigst

M. Hårder

[illegible]

0

Hr. C. J. Kall,

mir.

Kullevenancen til Gasværket over til de Oris af 1916/17 fra c. i. l. Vagn.

Hr.

M. Hårder

0
343

264

12-2- 3

A/S Aalborg Trælasthandel, Aalborg.

I Henhold til Deres Tilbud af 30 Novbr. f. A. og behgig. Telefonsamtale udbedes 3000 Stk. Ironå-bricks tilsendt paa billigste Maade.

Ærbødigst

Faktura udbedes i 2 Eksemplarer.

12- 2 - 3

277
292

Hr. Grosserer Bang & Pingel,

Kjøbenhavn.

Hermed udbedes 6 Stk Brandopstandere med Rør til Udpumpning, som tidligere leveret, samt 4 Stk. ~~Kæ~~ 5" X 1½" Anboringsbøjler sendt med første Damper. Fakturaer udbedes fremtidig i 2 Eksemplarer.

Ærbødigst

291/297

14-2- 3

Herrer Bang & Pingel, København.

Ved Nærværende skal jeg bekræfte, at de bestilte Brandopstandere er de i Deres Skrivelse af Gaars Dato nævnte, Nr. 4680. Samtidig vil jeg anmode Dem om at annulere den givne Ordre paa Anboringsbøjlerne, idet jeg har faaet Oplysning om, at Arbejdet er udført uden Brug af dem.

Ærbødigst

M.A. Harder

17 - 2- 13

149/320

Hr. Bygningsinspektør Mellerup,

her.

Hermed meddeles Dem tjenstligt, at den paa „Frederikshavns Skibsværft & Flydedok" opstillede Vandmaaler Nr. 162583 d. 10 ds. viste et Vandforbrug af 733,19 m^3, d. 15 ds. et Vandforbrug af 849,66 m^3. Herefter vil Værftets Vandforbrug for Kvartalets første 33 Arbejdsdage være at beregne til 33 x(849,66 - 733,19)x 1/5 = 768,9 m^3.

Ærb.

M.A. Harder

Kst. Stadsingeniør

17 - 2 - 13

83

S. T.

Hr. Havneingeniør Ollendorff,

her.

Paa given Foranledning undlader jeg ikke herved at meddele, at Entreprenør L.C.Larsen ikke af Frederikshavns Kommune har erholdt noget Afdrag paa Betaling for Lægning af Gasledninger og deslige paa Havnens Grund, og at der heller ikke fremtidig fra Kommunen vil blive ham udbetalt noget saadant Afdrag under hans nugældende Entreprise med Kommunen.

Ærbødigst

M. Harder

Kst. Stadsingeniør.

20 Februar 1913

206

328

Til Herrer Ingeniør Edvards & Rasmussen,

København.

Udbeder til Gasværket her:

2 Stk. Jernskrole til Indfgring i Generator.

Ob.

M. Harder.

Kst. Stadsing.

287/295

20 Febr. 13.

Overslag vedrørende Udgifter til Ledningsarbejder til Raaholt Vandværk m.m.

Materialleverancer

Rör & Fittings	9300.00 Kr.	
— " —	687.35 "	
— " —	24.45 "	
Bly	1555.43 "	
Kørsel af Bly & Rör	123.85 "	
Pakgarn	127.50 "	
Andre „ifondsets Udg."	152.31 "	11970.89 Kr.

Udførte Ledningsarbejder

Herpaa anvist Kr: 2300.—	a 1300m 7" Ledning lagt:	1365.00 Kr.
	a 350m 6" — " — — " —	350.00 "
	a 1400m 4" — " — — " —	1134.00 "
	1535m 4" Ledning optaget:	537.25 "
	1 Stk Brandhane anbragt	2.00 "
	8 Stk Skydere — " —	20.00 "
		3408.25 "

Resterer at udføre Ledningsarbejder:

a 80m 5" Ledning at lægge	72.00 Kr.	
a 500m 4" — " — — " —	405.00 "	
a 350m 3" — " — at optage	105.00 "	
5 Stk Stikledninger à 22.40	112.00 "	
At overføre:	694.00 Kr.	5379.14 Kr.

Overført	694.00 Kr.	15379.14 Kr.
5 Stk Brandhaner at opsætte	10.00 –	
1 " Skæring med Danelegen	15.00 –	
6 " Skydere at anbringe	15.00 –	
Indhugning af Grenrør	39.00 –	
Eventuelle Stikledninger	" 100.00 –	873.00 "
Eventuelle andre Udgifter	312.08 Kr. –	
Fradrag: 1½% af 3408254873 "	÷ 64.22 –	
		247.86 –
	Talt	16500.00 Kr.

" 6 Stk Brandhaner med Indhugning af Grenrør samt Stikledning kan regnes at give en Udgift paa a. 400.00 Kr.

294/307

20 Februar 3.

Hr. Grosserer Lauritzen.

her.

Vedlagt fremsender jeg den ønskede Opgørelse over Ledningsarbejderne ved Vandværkets Ledninger. Da jeg ikke er paa det rene med, hvorvidt Brandhanerne henlæres til Vandværket eller til en særlig Konto for Brandvæsenet, har jeg sat denne Post for sig selv.

Ærbødigst

M. Hart

24/2 13.

0/298

Hr. Grosserer L. Kristensen,
København.

Ved Nærværende skal jeg berigtige Modtagelsen af vor Remingtonskrivemaskine Nr. 11/11 299; men den vedlagte Faktura tillader jeg mig at returnere, idet den væsentligste Reparation, nemlig Tilbageføringsmekanismens, ikke var udført. Endvidere skal jeg tillade mig at bemærke, at efter Hemmerkontorets Oplysning er Maskinen købt og betalt d. 7/10 1911 med 2 Års Garanti, saa at Garantien altsaa, mod Deres Repræsentants Udsagn, ikke endnu er udløbet. Endelig undlader jeg ikke at henlede Deres Opmærksomhed paa, at Fragten Frederikshavn-København efter Deres Opgivende har kostet 2.20, medens Returfragten Kbhvn-Frhvn. kun har kostet 1.80

Ærb.

M. A. Harder
Kst. Stadtingmiss.

27-2-1[illegible]

286
306

Herr [illegible] Bader [illegible]

Kjøbenhavn.

I det [illegible] af 20 de [illegible] og [illegible] at de 20 Stk. Gasmaalere [illegible] Levering [illegible] til 0.25 Liter pr 10 [illegible] og nummererede med Tallene 185401 – 185420.

Jeg [illegible] Tilfældigheden [illegible] om [illegible] Prøve [illegible] Byen [illegible] Blikkenslager C. Olsen, [illegible] Nr. 11 [illegible] Husvandværk.

Imødeseende Deres ærede Tilbud

tegner ærbødigst

M. Harder

24-2-13.

292
299

Hr. Bang & Pingel

Kjøbenhavn.

Til Frederikshavns Vandværk udbedes:
5 Stk. Stophanenøgler (Katalog Nr. 260).
10 Stk. do. (Katalog Nr. 264)

Ærbødigst

O. Helling

296

27-2 13

Kl. Jean L. Heiberg
Kjøbenhavn.

153

28-2 3.

Th. Graverer W. Boas
Kobenhavn

Ved Narværende kan jeg Tilrigtelsen at modtage Deres ærede Tilskrift af 12de d. m. og ligesaa at vore dagsordener Udgift af Arkivet, det jeg beder Dem meddele os [illegible] Vederlag [illegible] De [illegible] Partiet afsendt.

Ærbødigst

M. H. Harder
Kgl. Stadsing.

28-2 3.

297
313

Herrer Bang & Piegel
Kobenhavn.

I Besiddelse af Deres Tilskrift paa Slaphanerne [illegible] modtaget [illegible] Nr. 264, som er bestilt. Ligesaa sender vi i dag Prøve af bestilte Brænde-Klædere.

Ærbødigst

M. H. Harder

255

13/3 1913.

Til Knatrup Glasvark. Kölenhavn.

I Henhold til Deres Tilbud af 31/10 f. A. indbeder
ovanst betegnet afsendt under Adresse „Frederikshavn
Glasvark" 6 (sex) Stk Gadelygteglas. Dec. 1913

Ch.
[illegible]

299

6/3 1913.

Herrer Barry & Pingel. Kölenhavn.

Udbeder: 10 Stk 3/4" Anboringshaner

[illegible]

299

[illegible]

Köbenhavn.

[illegible] har jeg Tornöjelsen at meddele Dem, at der Gaaer Dato er afgaaet fra det stedlige Gasverk til Dem pr. Dampfer 2350 kg Grafit, for hvilket Parts Faktura belagges.

Ærbödigst

M. Harder.

Kat. Stabing.

Belag. 1 Faktura

15 Marts 13.

300

Herrer Grosserer Bang & Pingel.
København.

Idet jeg hermed returnerer vedlagte Faktura No 5915, skal jeg tillade mig at anføre, at Katalogprisen for de tilsendte Haner er 3.40 kr, samt at de bestilte Haner skulde have vant af No 4960, 3/4 Gennemboring à 4/50 kr pr. Stk. Jeg skal derfor tillade mig at returnere Hanerne og udbede mig de rigtige tilsendt snarest.

Ærbødigst

M. Hurder.

0

15 Marts 1913.

Det danske Hedeselskabs vestjydske Plantag-administration
Birkebæk pr. Herning

I Henhold til ant Tilbud af 1/11 fat udbeder tilsendt 1000 Stk Hvidgran til udplantning paa Jordige. – til Pris 6 kr Tr.

Ærbødigst

M. Hurder

Belag: 2 Fakturer

17 Marts 13.

Hr. Konsul R. Andersen.

her.

Efter Deres ærede Anmodning har jeg opmaalt det af Hr. Entrepreneur Svensson udført Kirkegaardsdige. Den samlede Mængde viste sig at være for Parcel A's Vedkommende 232.15 m³, for Parcel B's Vedkommende 241.07 m³, altsaa 8.62 m³ cs à: 250 Kbfod mere end de i Betingelserne angivne 231+233.6 = 464.6 m³, og med en længde i Middelmittel af henholdsvis 172 m for A og 63.3 m (55 cm tyk) + 176.7 m (45 cm tyk) for B. Regner man deremod efter de tilsænk Meter Murværk, som er udført udover de angivne længder, viser denne Mængde sig at betöbe sig til en 20 m³ cs 600 Kbfod.

Jeg undlader ikke at bemærke, at efter Betingelserne kan Entrepreneuren ikke forlange nogen Godtgörelse for de overskydende Kbfod Murværk, der vörrigt kun udgör knap 2% af den samlede Masse.

Ærbödigst
M. H. Harder
Kmst. Stadsingeniör.

289
316

11-4-1913

297/324

Herrer Grosserer Brødrene Dahl

København.

Herved skal jeg tillade mig at forespørge om, til hvilken Pris 3-Lys Gasmaalere (Automat- saavel som alm.) af Glovers Fabrikat, som vi i Vinter har faaet dem, kan tilbydes. Maalerne skulle være sort lakerede oghave paasatte tydelige Nummerskilte med Numre efter vort Opgivende. Forbruget vil antagelig blive ca: 60 Stk i Aarets Løb.

Imødeseende Deres behøg. Svar snarest belejligt tegner

Ærbødigst

M H Harder
kst

7-4 13

295

Hr.

Grønerer M. Lauritzen
R. af D.

I Henhold til Deres Anmodning hemsendes herved en Beskrivelse af de foretagne Prøver af Gasledningsrettet i Pangebostrand og efter Flade.

Mandag d. 3 Januar paa egyndte Prøven i Bangsbostrand.

Paa den tos Vm Hovedledning i Sahyrejen anboredes, dels vyd og dels nord for Sideledningen i Lisborgvej, endvidere anboredes paa denne sidste Det ved Hovedledningen, saaledes at denne Sideledning kunde adskilles fra de øvrige Ledningsnet. Om Eftermiddagen Kl. 2 sattes Trykket paa Gasværket op til 70 Vm. Alle Stophanes paa Strækningen syd for Lisborgvej lukkedes, hvorefter Ledningen afsperredes med en Blare i den sydligste Anboring.

Manometret paasattes den tos Vm Vandsamler syd for Bangsbosa, og Trykket observeredes i 5 Minutter. I Løbet af denne Tid falt Trykket c. 2 Vm, hvilket sikkert havde sin Grund i at Vaagehavin paa en Lygte ikke var lukket

Tirsdag d. 1 April prøvedes det øvrige Ledningsnet, Lisborgvej dog undtaget.

Der anboredes paa 125 m/m Ledningen nord for Baaderbæk. Trykket sattes op til c 80 m/m og Ledningerne lukkedes med Blærer i Anboringerne nord for Lisborgvej og Baaderbæk.

Manometret paasattes en Vandsamler paa 105 m/m Ledningen. Trykket observeredes atter i 15 Minutter og viste i dette Tidsrum et Tryktab paa c 1.5 m/m.

Under disse Prøver blev Ledningen i Lisborgvej ikke medtaget, men prøvedes for sig Lørdag d. 5 April, idet der dels blev anboret midtvejs mellem Sæbyvejen og Enden af Ledningen ved Havet, dels i 1/4 af Længden fra Sæbyvejen. Ved Indsætning af Blærer disse Steder blev Stykke for Stykke prøvet og skudt ud, efter at Slanerne var lukkede; Trykket blev ved Indpumpning af Luft, der efter Prøven blev vasket ud med Gas, sat op til 17 a 20 cm; ved Iagttagelse i c 15 Minutter viste Manometret ikke mærkbar Tryktab, saaledes at der nappe kan siges at være en enkelt større Utæthed paa Ledningen; men da Grundvandet for Tiden staar meget højt paa denne Ledning, vil Efterprøvning af eventuelle Utætheder først kunne ventes at give Resultat senere paa Sommeren, naar Grundvandet er sunket.

Fredag d. 4 April prøvedes Anlæget nord for Byen. Fremgangsmaaden var den samme. Der anboredes paa Hovedledningen ved Tilslutningen til den gamle Ledning, og Manometret opstilledes paa Vandsamleren i Sjøningvejen. Trykket sattes op til c 80 m/m og iagttages i 15 Minutter, i hvilket Tidsrum Tryktabet var umærkeligt.

Ærbødigst

M. Hardt A. P. Olsen

11 Mart 13.

253/326

Hr. Ingeniör L. C. Larsen
Aarhus.

Hermed den lovede Check – stor 3820 kr –
de resterende 19 Øre kan vi afgjøre, haar De
kommer herop, – samt en Kvittering for
de lovede Skarver fra Skarvefabrikken.

Venlig Hilsen og velmødt igen!

Deres

M A Harder

15 April 13

247/311

Dansk Maderfabrik

København.

Herved skal jeg tillade mig at forespørge om, til hvilken Pris 3 Lys Gasmaalere (Automat-Maaleren alm.), som de lidt til Kommunen leverede, sort lakerede og nummererede med Numre efter vort Anjevende. Forbruget vil antagelig andrage en 60 Stk i Aarets Løb. Leveringstid, kortest bedt anjevet.

Imødesende Deres ved Leer pr. omgaaende Post begaaende

Ærbødigst

M. Harder

Kat.

310/367

17-4 13

Dansk Maalerfabrik,

København.

Henholdende mig til Deres behglg. Tilbud af G.D. vedrørende Levering af Gasmaalere til Kommunens Gasværk skal jeg herved, idet jeg forudsætter, at „med ganske kort Varsel" betyder inden 8 Dage, anmode Dem om at tilsende Gasværket:

10 Stk. alm. tørre Gasmaalere, og

20 Stk. 10-Øres Automatmaalere

i den sædvanlige Udførelse, som før leveret, dog at Haandsvinget skal føres automatisk tilbage til sin Udgangsstilling, samt at Maalerne nummereres med Numrene: 1765-1794 incl. og justeres med en Fejlgrænse [illegible] & [illegible] 1%.

Ærbødigst

23/4 1913

M. Harder.

Knst.

Hr. Fabrikant H. Kjellerup Kbhvn.

Deres Opgivende af Pris pr. [illegible] af blan- [illegible] Emaillestilte (Gadestilter) udbeder herved snarest beligtigt

Ord.

M. Harder.

Kst.

Frederiksnavn den 22 April 1913.

Hr.

Grosserer Rudolph Als,

Kjøbenhavn.

I Anledning af Deres ærede Forespørgsel af Dags Dato skal jeg meddele, at den udbudte Tjære ikke er centrifugeret og heller ikke leveres saaledes.

Samtidig meddeles det Dem, at Gasværket er villig til at modtage de tomme Tønder paa Dampskibsbroen, og atter aflevere dem paafyldte ved Dampskibet.

De bedes give Tilbud, dels under de her nævnte Forhold, og dels under Forudsætning af, at Tjæren leveres paa Gasværket.

Med Højagtelse,

For Gasværksudvalget

A. P. Olsen

Ingeniør

26-4- 13

299

620

Herrer Grosserer Bang & Pingel,

København.

Med Tak modtaget Deres Ærede af G. D. og beder Dem undskylde, at jeg ved en Fejltagelse har faaet forlagt Deres Faktura. Jeg har nu attesteret den og fremsendt den til Udbetaling.

Ærbødigst

M. Harder.

6/5 1913.

Københavns Emailleværk.

Med Tak modtaget Deres Tilbud paa Gadeskilte, men udbeder jeg mig, før Tilbudet antages, tilstillet en Prøve med hvide Bogstaver paa blaa Grund, Skilthøjde 12 cm. st. Bogstavers Højde: 7 cm. og smaa B's ca: 4,5 cm

Imødeseende Deres Ærede snarligt tegner

Ærb.

M. Harder.

Kst. Stadsingeniør.

28.4.1913

62

Hr. Smedemester I.A.Selder,

her.

Da jeg som Tilsynsførende for Kirkeinspektionen idag har bragt i Erfaring at Arbejdet paa de af Dem i Entreprise tagne Laager og Porte stadig er langt tilbage, skal jeg herved tillade mig at henlede Deres Opmærksomhed paa Dansk Ingeniørforenings „Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer"'s §13,3die Stk., samt paa den i de særlige Betingelser nævnte Dagsmulkt af 10 Kr., der skulde være traadt i Kraft allerede fra 1 Marts d. A., og endvidere paa ovennævnte alm. Betingelsers §18,5te Stk.

Forsaavidt Arbejdet ikke nu bliver fremmet med tilbørlig Kraft, ser Bygningsbestyrelsen sig nødsaget til at bringe ovennævnte Paragraffer i Anvendelse, og idet den tager alt Forbehold med Hensyn til Brug af sin Ret til Dagsmulkt.

M.M.Harder

Knst. Stadsingeniør.

8 Maj 1913.

Hr. Vognmand G. Jensen,
Ploktved.

I Henhold til Deres Tilbud til Vandvarks-
udvalget paa Levering af groot Strandgrus til
Filtrene ved Dombak Vandvark udbedes tilkørt
7 Favn snarest belejligt. Qb

M. Harder
Kst. Stadsing.

8 Maj 5

O/319

Hr. Fabrikant H.Kiellerup,

Københavns Emailleværk.

I Henhold til Deres Tilbud af 24 April d.A. og tilsendt Prøve udbedes de paa vedlagte Liste angivne Gadeskilte tilsendt snarest belejligt.

Ærbødigst

Kst.Stadsingeniør.

Hermed 1 Bilag

28-4- 15

303/346

Hr. Konsul R. Andersen,

her.

Vedlagte Skrivelses Original har jeg idag i anbefalet Brev tilsendt Smedemester Sejder i det Haab at han tager sig den ad notam. I modsat Fald tror jeg ikke, at der er andet at gøre end at gaa frem haardest muligt efter Betingelserne. Desværre er Kontrakten jo aldrig bleven underskreven, hvad ellers vilde have lettet den formelle Side af Sagen betydeligt; men invert Fald er nu det første Skridt foretagen.

Ærbødigst

M. Hansen

Knst. Stadsingeniør

Hermed 1 Bilag.

6/5 -13

Til

Firma Ohlsen & Ahlmann,

København.

Som Svar paa Deres Ærede af 4 ds. skal jeg hermed oplyse at hele Ordningen af Byens Fordringer til sanitære Anlæg endnu staar paa Overvejelsernes Standpunkt. Sandsynligheden taler for at Ingeniørforeningens Forskrifter indføres, dog at ogsaa Rør efter Københavns Vej-& Kloakvæsens Forskrifter tillades benyttede.

Iøvrigt er jeg gerne til Tjeneste for eventuelle yderligere Forespørgsler.

Ærb.

H. H. Lander

Kst. Stadsingeniør.

D/321

Gasværksudvalget.
--o--

Frederikshavn den 9 Maj 1913.

A/S Jens Vinladsens Fabrikker,

København.

I Besiddelse af Deres Ærede af 30/4 d.A. meddeles Dem herved, at man i et afholdt Udvalgsmøde har vedtaget at acceptere Deres Tilbud for ca. 270 Tdr. a 180 Liter af Gasværkets Tjære til en Pris af 8,55 Kr.pr.Tdr.

Varen leveres i Deres Emballage, - Betaling extra Contant. Vi leverer Tjæren saa vandfri som muligt, afhenter Deres tomme Emballage og leverer de fyldte Tdr. ved Skib eller Bane.

Imødeseende Deres ærede Nærmere omgaaende med Anerkendelsetegner

med Højagtelse

Formand for Gasværksudvalget.

10 Maj 13

S.T.

Hr. Borgmester Wøldike,

Rønne.

Som Bilag til min ultimo April til Byraadet fremsendte ærbødige Ansøgning om den ledige Stilling som Stads-& Havneingeniør vedlagde jeg en original Anbefaling fra Hr. Grosserer Lauritzen, her. Da jeg formoder, at Pladsen forlængst er besat, tillader jeg mig herved høfligst at anmode om at faa denne Anbefaling returneret.

Ærbødigst

[signature]

Knst. Stadsingeniør.

10 Maj 1913

315
355

Hr. Fabrikant H. Kiellerup,

Københavns Emailleværk.

Besvarende Deres Ærede af G.D. skal jeg bemærke, at Skiltenes Minimumslængde skal være 40 cm., men iøvrigt maa Længden rette sig efter de respektive Navns Længde.

Ærb.

[signature]

15-5 3.

292
~~4~~307. Hr. Bygningsinspektor Mellerup.
Frederikshavn.

Det meddeles Dem herved, at der er opstillet 1 Stk. Vandmaaler hos Gartner Johansen, Constantiagade, og hos Agent Wöhlk, Skippergade 3.

17/5 1913

Erb.
O. Kelling

O
361
Herr Fabrikant Brünn & Sørensen
Aarhus.

Da er af Hedtoft ved det af Dem udfärte Vanmaaling paa det herværende Sygehus er blevet utet, vedrørt de Tekningerne, ønsker i nærmere Kommunikation om Maaler i Kringfor at afhjælpe Dejlen.

Erb.
M. W. Carder
Kmd. Stadsing.

17 Maj 1913.

O
Til Jydsk Myremalms- & Planteringsselskab
Aarhus.

Udbedes tilsendt endnu en Ulle Vogelbadning (en Trovk) Myremalter, som det hidtil herværende.

Ordrebrevet
M. W. Carder
Kmd. Stadsing.